(上接B198版)

1、珍珠制药(安岳分公司)二期改扩建工程项目

2013年度本项目实现的净利润为958.65万元，低于公司《招股说明书》中预计项目达产后年净利润2,497万元的项目效益，主要原因：该项目于2012年11月通过新版GMP认证，由于市场环境变化对产品的结构及销售价格均产生重大影响，公司调整了营销策略和产品结构，调整后项目产能处于逐步释放过程，故未达到预期收益。

2、江西科伦塑瓶输液扩产项目

2013年度本项目实现的净利润为643.28万元，低于公司《招股说明书》中预计项目达产后年净利润1,572万元的项目效益，主要原因在于：江西省在2013年度继续执行《2011年度江西省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案》，其整体招投标价格为公司在全国范围内最低价，江西科伦为了保持在江西省的市场份额，以较低价中标，导致本项目2013年度实际收益低于预期收益。

3、科伦药业扩建软袋输液生产线项目

2013年度本项目未按预定时间在2013年12月31日投入使用，主要原因在于温江当地的拆迁压力较大，该项目在温江的项目用地仍无法按期取得，公司拟再次变更该募集资金投资项目实施地点至"成都市新都工业西区"。该项目原计划建设期为三年，计划投入金额为21,274.84万元，根据公司目前生产经营需要，总投资额变更为69,821万元。

现公司拟将原"扩建软袋输液生产线项目"变更为"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，同时拟将原"扩建软袋输液生产线项目"的剩余募集资金，加上湖南科伦"新建液固双腔软袋输液生产线项目"、黑龙江科伦"新建塑瓶输液生产线项目"、广东科伦"异地扩建技术改造项目"和辽宁民康"新增塑瓶输液生产线项目"的募集资金与节余募集资金全部用变更后项目的投资建设，不足部分由公司以自有资金方式投入。本项目变更向需通过2013年度股东大会审议批准。

4、湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

目前该项目已建成两条液固双室软袋输液生产线，形成年生产液固双室软袋输液2,000万袋生产能力，本项目未能按预定时间在2013年11月30日投产，主要是拟生产的液固双室袋产品尚在等待审批，一旦产品获得批准即可投入生产。该项目拟生产的一种产品已于2013年10月联合空军某医院申报总后勤部卫生部军队医疗制剂，预计在2014年下半年可批量生产；另两种拟生产产品已于2013年5月申报至国家药监局，现正在药品审评中心进行技术评审。

为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未使用的募集资金变更至由本公司实施的"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"。该项目的后续建设资金公司将根据产品的审批进度以自有资金方式投入。本项目变更向需通过2013年度股东大会审议批准。

5、山东科伦新增塑瓶输液生产线项目

2013年度本项目尚未达到预计效益，主要原因在于由于受基药招投标政策影响，塑瓶输液产品价格较项目立项时有所下降，公司为适应市场变化，在建设期对本项目生产线进行了调整，使该项目生产线可兼顾生产塑瓶输液产品和PP软袋输液产品。本项目于2013年1月18日取得PP软袋输液生产线的GMP证书并试生产；山东科伦于2013年6月28日取得塑瓶输液生产线的GMP证书，该项目本年已达到投产状态，但由于PP软袋和塑瓶输液是山东科伦新增的包装方式，这两种包装方式产品的产能还需要在新的招投标中标后才能逐步释放，预计2014年达到设计产能。

6、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目

2013年度本项目尚未达到预计效益，主要原因在于由于取得产品补充批件时间延迟，导致公司不能按原计划申报GMP认证。黑龙江科伦已于2013年10月31日取得了塑瓶输液生产线GMP证书，并于2013年11月中旬开始进行试生产。

为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金变更至由本公司实施的"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"。

7、科伦药业研发中心改造建设项目

2013年6月该项目完成工程建设后进入了试用阶段，由于研发中心涉及的各研究课题专业组多，在试用过程中根据实际的需求情况，进行了多项改进和完善工作，截止2013年12月31日该项目已经达到预计可使用状态。

8、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

2013年度本项目未按预定时间在2013年10月投产，主要是由于天气原因延误了工期及生产线GMP认证时间未达预期。截止2013年12月31日项目建设已完工，所有生产线均在2014年3月31日前全部取得GMP证书。

9、广东科伦异地扩建技术改造项目

本项目未按预定时间在2013年6月投产，主要是由于投建期间因天气原因延误了工期。截止2013年12月31日，广东科伦异地扩建技术改造项目工程已全线完工，并于2013年12月取得GMP证书，2014年将开始进行试生产。

(五) 项目可行性发生重大变化的情况说明

1、昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目

因昆明市城市规划调整，昆明南疆制药有限公司于2012年实施搬迁，故为加快实施进度，公司利用自有资金完成了昆明南疆异地GMP改造项目，新建四条塑瓶生产线，产能已能满足生产经营需要，因此，昆明南疆现有生产基地将不再进行整体改造，昆明南疆"输液生产基地整体改造建设项目"原计划使用的募集资金人民币15,055.40万元将用于中南科伦"原有生产线技术改造工程项目"。国金证券于2012年2月9日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

2、湖北科伦塑瓶输液技改工程项目

公司为逐步实现输液类和非输液类产品等强格局的战略目标，持续加大公司在非输液业务领域的固定资产规模，公司已利用自有资金在湖北科伦投资建设了聚丙烯安瓿水针生产线项目，目前已获得部分产品生产批件，生产线已通过GMP认证并投产。根据现有输液产能布局，公司取消湖北科伦"塑瓶输液技改工程项目"，并将该项目原计划使用的募集资金人民币11,441.14万元用于广东科伦"异地扩建技术改造项目"。国金证券于2012年2月9日为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。

3、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

截止2013年12月31日，辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化，科伦药业塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要。为合理布局塑瓶输液产能，进一步提高募资资金的使用效率，公司根据2012年2月9日第三届董事会第十九次会议决定，终止辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目后续项目的建设。该项目原预算金额为9,056.16万元，调整后投资总额为3,460.58万元，实际投资金额为2,312.37万元(截至2012年12月31日，该项目累计投入金额为2,292.37万元，尚未支付的质保金为20.00万元)，该项目的结余资金为6,743.79万元，其中3,278.92万元用于湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，2,316.66万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目，结余资金1,148.21万元已用于永久性补充流动资金。

该项目未使用的20万元募集资金为不再支付给施工方的工程质量保证金，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目尚未使用的募集资金变更至由本公司实施的"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，后续质保金公司将以自有资金方式支付。本项目节余募集资金使用尚需通过2013年度股东大会审议批准。

4、湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

根据公司目前生产经营需要，公司拟调整"扩建软袋输液生产线项目"的投资方案，将原"扩建软袋输液生产线项目"变更为"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，同时拟将原"扩建软袋输液生产线项目"的剩余募集资金，加上湖南科伦"新建液固双腔软袋输液生产线项目"、黑龙江科伦"新建塑瓶输液生产线项目"、广东科伦"异地扩建技术改造项目"和辽宁民康"新增塑瓶输液生产线项目"的募集资金和节余募集资金，合计38,868.38万元，将全部用于"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"的投资建设，不足部分由公司以自有资金方式投入。本项目变更向需通过2013年度股东大会审议批准。

(六) 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况

公司实际募集资金净额为478,884.23万元，募集资金金额扣除募集资金项目投资总额149,107.33万元，超额募集资金为329,776.90万元。

以前年度超额募集资金使用情况：

2012年度本公司使用超额募集资金人民币75,634.85万元，截至2012年12月31日公司使用超额募集资金人民币329,569.10万元。

本报告期内超额募集资金使用情况：

公司根据2010年10月23日第三届董事会第九次会议决定，使用部分超募资金13,100.00万元用于改造扩建公司仓库及公用工程项目。为此，国金证券于2010年10月23日出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分超募资金的保荐意见》。该项目已于2012年6月投入使用。截止2013年12月31日，上述募集资金已全部投入完毕(截止2012年12月31日：12,892.20万元)，207.8万元质保金已于本年度支付。

公司根据2013年3月19日第四届董事会第八次会议决定，将募集资金截止2013年4月30日的利息收入13,096.93万元用于永久性补充流动资金。

(七) 募集资金投资项目实施地点变更情况

公司根据2011年3月4日第三届董事会第十三次会议决定，将中南科伦原有生产线技术改造工程项目的原实施地点"岳阳市中南科伦现有的生产基地内"变更为"岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园区"；将科伦药业扩建软袋输液生产线项目及科伦药业研发中心改造建设项目的原实施地点"成都市科伦药业现有的生产基地内"均变更为"成都市温江新华路海峡工业创业园"。由于募投项目"扩建软袋输液生产线项目"在温江的项目用地仍无法取得，公司拟将该项目变更为"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，项目实施地点变更至"成都市新都工业西区"。该项目变更项目实施地点尚需通过2013年度股东大会审议批准。

(八) 募集资金投资项目实施方式调整情况

1、珍珠制药二期改扩建工程项目

公司于2012年2月9日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司(以下简称"珍珠制药")，吸收合并完成后，珍珠制药的法人主体注销，"珍珠制药二期改扩建工程项目"实施主体由珍珠制药变更为公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于2012年2月27日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过。

2、中南科伦原有生产线技术改造工程项目

公司于2012年2月9日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司授权湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案》，湖南科伦制药有限公司(以下简称"湖南科伦")吸收合并全资子公司湖南中南科伦制药有限公司(以下简称"中南科伦")，吸收合并完成后，中南科伦的法人主体注销，中南科伦募投项目的实施主体由中南科伦变更为湖南科伦，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变。上述董事会决议已于2012年2月27日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过。

(九) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

毕马威华振会计师事务所于2010年7月15日出具了《四川科伦药业股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2010年6月30日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2010)OR No.0326)，截止2013年12月31日，公司以自筹资金已投入项目19,465.81万元预先投入和实施了先七项募集资金投资项目。公司于2010年8月1日召开第三届董事会第七次会议，决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币19,465.81万元募集资金，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币19,465.81万元。

(十) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

1、江西科伦塑瓶输液扩产项目

江西科伦募集资金投资项目在2010年完工，并于2010年10月获得国家食品药品监督管理局GMP认证(GMP证书编号L5460)，新增塑瓶输液产品生产能力7,500万瓶，达到了设计产能。由于公司充分利用现有厂房和公用工程，节省了工程支出，因此本项目出现募集资金结余。本项目原预算金额为人民币6,495.09万元，实际投资金额为人民币3,924.96万元，截至2013年12月31日，本项目累计投入金额为人民币3,924.96万元，本项目的结余资金为人民币2,570.13万元已用于永久性补充流动资金。

2、辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目

截止2013年12月31日，辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化，科伦药业塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要。为合理布局塑瓶输液产能，进一步提高募资资金的使用效率，公司根据2012年2月9日第三届董事会第十九次会议决定，终止辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目后续项目的建设。该项目原预算金额为9,056.16万元，调整后投资总额为3,460.58万元，实际投资金额为2,312.37万元(截至2012年12月31日，该项目累计投入金额为2,292.37万元，尚未支付的质保金为20.00万元)，该项目的结余资金为6,743.79万元，其中3,278.92万元用于湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，2,316.66万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目，结余资金1,148.21万元已用于永久性补充流动资金。

截止2013年12月31日，本项目累计投入金额为2292.37万元，现剩余的募集资金20万元为不再支付给施工方的工程质量保证金，为了进一步提高募资资金的使用效率，公司拟将该部分节余募集资金用于建设"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，尚需通过2013年度股东大会审议批准。

3、湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目

2013年度本项目未能按预定时间在2013年11月30日投产，主要原因为拟生产的液固双室袋产品尚在报批过程中，目前该项目已建成两条液固双室袋输液生产线，形成年生产液固双室袋输液2,000万袋生产能力，一旦产品获得批准即可投入生产。该项目拟生产的一种产品已于2013年10月联合空军某医院申报总后勤部卫生部军队医疗制剂，预计在2014年下半年可批量生产；另两种拟生产产品已于2013年5月申报至国家药监总局，现正在药品审评中心进行技术评审。本项目承诺投资总额为20545.79万元，截止2013年12月31日，累计投入金额为6679.46万元，截止报告披露前2014年投入金额为486.66万元，累计投入金额为7166.12万元，本项目的结余资金为13379.67万元。为提高募集资金的使用效率，公司拟将本项目尚未使用的募集资金变更用于建设"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，本项目后续建设所需资金公司将根据产品的审批进度以自有资金方式投入。该项目募集资金变更尚需通过2013年度股东大会审议批准。

4、黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目

截止2013年12月31日，黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目工程已全线完工，并于2013年10月31日取得GMP证书，2013年11月中旬已开始进行试生产。本项目承诺投资总额为人民币7,424.66万元，截至2013年12月31日，本项目累计投入金额为人民币5,147.84万元，截止报告披露前2014年投入金额为37.63万元，累计投入金额为5,185.47万元，本项目的结余资金为2,239.19万元。现剩余的募集资金包括节余资金(原计划投资建设的高架自动化仓库因黑龙江科伦产品结构调整，原有库房基本能满足现有产能需求已无建设必要)，以及支付时间较长的未付项目质保金，为了进一步提高募资资金的使用效率，公司拟将本项目节余的募集资金用于建设"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"，该项目节余募集资金使用尚需通过2013年度股东大会审议批准。

5、广东科伦异地扩建技术改造项目

截止2013年12月31日，广东科伦异地扩建技术改造项目工程已全线完工，并于2013年12月取得GMP证书，2014年将开始进行试生产。本项目承诺投资总额为人民币13,757.8万元，截至2013年12月31日，本项目累计投入金额为人民币10,079.36万元，截止报告披露前2014年投入金额为847.93万元，累计投入金额为10,927.29万元，本项目的结余资金为人民币2,830.51万元。现剩余的募集资金均为尚未支付的项目质保金，但由于质保金需支付时间较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将本项目节余的募集资金用于建设"高端软包装生产线及配套仓库和公用辅助项目"。

(十一) 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

1、结余募集资金永久性补充流动资金

根据公司第四届董事会第八次会议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将"江西科伦塑瓶输液扩产项目节余募集资金2,570.13"和"辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目"节余募集资金1,148.21万元和募集资金截止2013年4月30日的利息收入13,096.93万元共计16,815.27万元作为永久性补充流动资金。

2、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司于2013年11月27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称"四川监管局")下发的《关于对四川科伦药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2013]17号)(以下简称"《决定书》")。该《决定书》指出公司在募集资金使用中存在如下问题：

(1)《决定书》指出："对于募投项目科伦药业扩建软袋输液生产线项目，公司招股说明书披露计划投入2.13亿元，2012年和2013年半年报分别披露已投入755.17万元，761.59万元，预计达到可使用状态日期为2013年12月31日，该项目实际投资地点至今尚未确定，公司未披露延期原因。上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》第二十一条第五款及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号——半年度报告的内容与格式(2012年修订)》第十九条第四款之规定。"

公司整改完成情况：本公司已在2013年年度报告中加强了对募投项目进展情况的披露，对于科伦药业"扩建软袋输液生产线项目"，公司拟变更该项目的实施地点至"成都市新都工业西区"并增加投资规模至69,821万元，具体请见公司相关公告。

(2)《决定书》指出："2011年1-8月，公司子公司河南科伦药业有限公司GMP在建项目陆续从浙商银行募集资金专户中支付的金额比经审计金额超出6121.32万元，2011年11月公司已从一般账户将等额资金划入原募集资金专户。上述行为不符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)第一条之规定。"

公司整改完成情况：公司已在2011年11月将自有资金6,121.32万元归还至募集资金专户。

(3)《决定书》指出：①"2011年11月24日，四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目用浙商银行募集资金专户多支付供应商成都市宏升建筑工程有限公司5211.32万元，公司收回该笔款项后未归还到募集资金专户，而是存入一般账户用于募投项目。上述行为不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)第四十三条之规定"；②"公司子公司伊犁川宁生物技术有限公司在成都久易贸易有限公司(以下简称"成都久易")之间的发电机组采购合同履约过程中，公司累计用超募资金支付合同价款3,6亿元，因交易金额调整，成都久易退回公司募集资金3.28亿元，该部分退款未退回公司募集资金专户。上述行为不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第32号)第四十三条及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)第三条之规定。"

整改完成情况：

截至2013年6月30日，"改造扩建仓库及公用工程项目"已投入资金13,236.14万元(包括通过募集资金专户支付的13,100.00万元及通过一般结算账户支付的5,347.46万元，并扣除募集资金专户支付成都宏升并被退回一般结算账户的5,211.32万元)，就"改造扩建仓库及公用工程项目"，我公司实际已投入金额超过了公司于2010年10月23日召开的第三届董事会第九次会议审议同意的13,100.00万元承诺投资金额。因此，事实上由成都宏升退回的未转入募集资金专户的募集资金实质上已由我公司自有资金金额补足。

截至2012年12月31日，"抗生素中间体项目"第一阶段工程已投入资金252,456.59万元(包括通过募集资金专户支付的164,376.20万元及通过一般结算账户支付的120,880.39万元，并扣除募集资金专户支付成都久易并被退回一般结算账户的32,800.00万元)。"抗生素中间体项目"第一阶段实际已投入金额超过了公司于2011年3月28日召开的2010年年度股东大会审议同意的使用超募资金164,376.20万元的承诺金额。因此，事实上由成都久易退回未转入募集资金专户的募集资金实质上已由我公司自有资金金额补足。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司"改造扩建仓库及公用工程项目"截至2013年9月30日和川宁生物新建"抗生素中间体项目"第一阶段建设截至2012年12月31日的累计投建资金构成表进行了专项验证，并于2014年2月10日出具了《关于四川科伦药业股份有限公司改造扩建仓库及公用工程项目和伊犁川宁生物技术有限公司新建抗生素中间体项目第一阶段建设累计投建资金构成表的鉴证报告》(毕马威华振专字第1400005号)，认为"累计投建资金构成表在所有重大方面如实反映了贵公司改造扩建仓库及公用工程项目截至2013年9月30日和川宁生物新建抗生素中间体项目第一阶段建设截至2012年12月31日的累计投建资金构成情况。"

公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司就该事项核查并发表意见："经核查，科伦药业"改造扩建仓库及公用工程项目"截至2013年9月30日的实际已投入金额超过了公司承诺募集资金投资金额13,100.00万元；伊犁川宁生物技术有限公司新建"抗生素中间体项目"第一阶段建设截至2012年12月31日的实际投入金额超过了公司承诺募集资金投资金额164,376.20万元，上述两项目中由成都宏升建筑工程有限公司与成都久易贸易有限公司退回的未转入募集资金专户的募集资金实质上已由科伦药业自有资金金额补足。

公司在后续募集资金使用过程中，将进一步强化募集资金专款专用的意识，加强对募集资金使用的管理，特别是加强对多个募投项目共同使用同一募集资金专户项下的募集资金使用的监督与管理。

(4)《决定书》指出："2011年1-9月，公司用自有资金为募投项目四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目代垫支760.38万元，2011年7月和10月，用浙商银行募集资金专户置换上述自有资金。上述垫支款项，不符合公司使用募集资金置换自有资金垫支募投项目的条件。上述行为不符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第6.3.7条的规定。"

整改完成情况：公司已使用自有资金转入公司在浙商银行成都分行开设的募集资金专户，对不规范的置换情形进行了整改。

除上述情况外，本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映了本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)截至2013年12月31日，变更募集资金投资项目使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目	(1)昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目(2)辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目(3)中南科伦原有生产线技术改造工程项目	36,809.72	6,037.14	33,935.23	92.19%	2014年3月31日			否
广东科伦异地扩建技术改造项目	(1)湖北科伦塑瓶输液技改工程项目(2)辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	13,757.8	1,803.94	10,079.36	73.26%	2013年12月31日			否
珍珠制药二期改扩建工程项目	珍珠制药二期改扩建工程项目	7,061.01	1,063.42	7,061.01	100%	2012年11月30日	958.65		否
项目结余资金永久性补充流动资金	(1)江西科伦塑瓶输液扩产项目(2)辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	3,718.34	3,718.34	3,718.34	100%				
合计	—	61,346.87	12,622.84	54,793.94			958.65	—	—

1、湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目

由于中南科伦原有生产线技术改造工程项目实施地点和主体的变更(详见三、(七)募集资金投资项目实施地点变更情况和三、(八)募集资金投资项目实施方式调整情况中第2项说明)，本项目实施整体搬迁，将涉及更全面的生产线技术改造和产生相应搬迁费用，因此，公司根据2012年2月10日第三届董事会第十九次会议决定，将中南科伦原有生产线技术改造工程项目名称变更为湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，将该项目计划投资总额由原来的18,475.40万元增加至38,609.72万元，其中计划使用募集资金36,809.72万元，剩余为自有资金投入，该项目募集资金需增加的资金来源为已取消的昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目原计划投资资金15,055.40万元以及辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目的部分节余募集资金3,278.92万元。该项目已于2010年11月15日在岳阳市经济开发区发展和改革局备案。国金证券为此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》。上述董事会决议已于2012年2月27日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过。

2、广东科伦异地扩建技术改造项目

为贯彻执行国家卫生部97号令《药品生产质量管理规范》(2010年修订)，适应国家医药体系改革形势和药品市场竞争的需要；为加快企业的持续发展、降低生产成本、增加经济效益，以市场为导向、以产品为主线，进一步整合优化集团资源；为增加公司产品的生产能力及生产品种，使企业生产上规模、上档次，根据广东科伦运营现状，拟对广东科伦进行资源整合，实施技改搬迁改扩建项目，并已在广州(梅州)产业转移工业园内新征土地160亩，新建以塑瓶输液产品为主的生产基地；一期工程新建2条塑瓶输液生产线以及与之配套的仓储、供水、供电、供气等公用工程及生产辅助设施。二期工程新建3条输液生产线以及新建综合制剂车间。公司将湖北科伦"塑瓶输液技改工程项目"募集资金和辽宁民康"新增塑瓶输液生产线项目"的部分剩余资金用于广东科伦"异地扩建技术改造项目"。本次变更部分募集资金投向事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，且已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对《关于公司变更募集资金投资项目的议案》进行了认真的审议，认为项目变更后，满足公司发展的需求，符合国家新版GMP要求，有利于提高产品质量，增加竞争力，项目投资将会取得较好的经济收益。公司全体监事认真审核了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，监事会认为：本次募集资金投资用途的变更，符合公司发展战略，有助于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

3、珍珠制药二期改扩建工程项目

本项目实施主体由珍珠制药变更为本公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等投资计划不变，具体情况说明请详见三、(八)募集资金投资项目实施方式调整情况中第1项说明。

4、项目结余资金永久性补充流动资金及募集资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金

根据公司第四届董事会第八次会议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将"江西科伦塑瓶输液扩产项目"节余募集资金2,570.13万元和"辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目"节余募集资金1,148.21万元，以及募集资金截止2013年4月30日的利息收入13,096.93万元共计16,815.27万元已用于永久性补充流动资金。

五、募集资金项目披露情况索引

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
珍珠制药二期改扩建工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
江西科伦塑瓶输液扩产项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业扩建软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
山东科伦新增塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
湖北科伦塑瓶输液技改工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
科伦药业研发中心改造建设项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
中南科伦原有生产线技术改造工程项目	2010年05月21日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《首次公开发行股票招股说明书》。
"中南科伦原有生产线技术改造工程项目"、"科伦药业扩建软袋输液生产线项目"和"科伦药业研发中心改造建设项目"变更实施地点	2011年03月07日	公告编号:2012-006,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。
取消募投项目昆明南疆"输液生产基地整体改造建设项目"、湖北科伦"塑瓶输液技改生产线项目"和终止辽宁民康"新增塑瓶输液生产线项目",同时,将中南科伦"原有生产线技术改造工程项目"变更为"中南科伦"朝晖工程项目"	2012年02月11日	公告编号:2012-006,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
广东科伦异地扩建技术改造项目	2012年02月11日	公告编号:2012-006,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
河南科伦GMP在建项目	2010年10月26日	公告编号:2010-020,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用部分超募资金用于控股子公司在建项目并以缴第二期出资额的公告》。
四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目	2010年10月26日	公告编号:2010-021,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用部分超募资金用于改造扩建公司仓库及公用工程项目的公告》。
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目	2011年03月15日	公告编号:2011-009,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的公告》。
收购浙江国镜股权款	2010年11月16日	公告编号:2010-024,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用部分超募资金收购浙江国镜药业有限公司股权的公告》
收购广东科伦股权款及支付广东科伦财务资助款	2010年12月28日	公告编号:2010-026,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用超募资金用于收购广东庆发药业有限公司股权的公告》
收购广西科伦股权款	2011年01月05日	公告编号:2010-030,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用超募资金用于收购桂林大华制药股份有限公司股权的公告》
收购君健塑胶股权款	2011年03月15日	公告编号:2011-008,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用超募资金用于收购崇州君健塑胶有限公司股权的公告》
收购青山利康股权款	2012年05月14日	公告编号:2012-032,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用超募资金和自有资金用于增资成都青山利康药业有限公司的公告》
吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号:2012-005,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》
湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体	2012年02月11日	公告编号:2012-010,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的公告》
使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金	2010年08月03日	公告编号:2010-009,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金	2010年08月24日	公告编号:2010-015,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的公告》
使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金	2013年03月19日	公告编号:2013-014,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2014年4月26日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-017

四川科伦药业股份有限公司
关于监事辞职并选举监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")监事会于2014年4月24日收到公司监事薛维刚先生的书面辞职报告,薛维刚先生因个人原因辞去公司监事职务,薛维刚先生辞去监事职务后,不再担任公司任何职务。

为保证监事会工作的顺利开展,监事会拟提名选举贺国生先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件),并将提交公司2013年度股东大会选举,当选后为公司第四届监事会监事,任期与第四届监事会监事成员保持一致。

2014年4月24日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。

公司对薛维刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

本次变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

备查文件:四川科伦药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

四川科伦药业股份有限公司
监事会
2014年4月26日

附:贺国生先生简历

贺国生先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,副教授,硕士生导师,西南财经大学金融学博士,清华大学理学和经济学双学士。历任西南财经大学金融学院信用管理系系主任、西南财经大学证券与期货学院院长助理,现任西南财经大学证券与期货学院副院长。

贺国生先生无直接或间接持有公司股票;贺国生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第147条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-018

四川科伦药业股份有限公司
关于增加抗生素中间体项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增加抗生素中间体项目投资概述

1、项目概述

2011年3月14日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用