证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2015-019

北京东方园林生态股份有限公司 项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、尽管目前公司未发生坏账损失,但存在因结算延期而导致收款延迟的情况,存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作,推动工程结算的及时进行,加快应收账款的回收;

2、公司土地保障模式推进顺利,目前尚未出现需出让保障地块来支付工程款的情形,但受地方政府债务压力的影响,仍然存在应收账款无法及时回收的潜在风险。公司将密切关注业务的资金状况及保障地块的保障能力,确保土地保障模式的有效性;

3、公司目前尚未执行的框架协议金额较大,但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响,存在落地速度放缓,工程工期延长的风险;

4、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

为保护广大投资者利益,现就北京东方园林生态股份有限公司(以下简称"公司")重大项目进展情况公告如下:

一、订单情况

2014年1-12月公司完成框架协议或合同签约共计123.37亿元。截至2014年12月31日,待执行的框架协议及合同金额为486.04亿元。

二、应收账款进展情况

2014年1-12月,公司实现回款347,414.55万元,同比增加120,780.56万元,经营性现金流-28,956.33万元。截止2014年12月31日,公司应收账款余额383,867.43万元,应收款项的回收周期一般在3年左右,账龄3年以内的应收账款占比超过88%,基本符合合同约定的收款条件。个别项目存在欠收情况,欠收款54,292.86万元。

1、传统类项目的收款进展情况

截止到2014年12月31日,公司传统类的重大项目收款情况如下:

单位:亿元

项目名称	合同额	期初 累计收入	期初 应收账款余额	期初 存货余额	期初 累计收款	2014年1-12月 本期收入	2014年1-12月 本期结算	2014年1-12月 本期收款	期末 累计收入	期末 应收账款余额	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计按合同应收	期末 累计收款	期末 合同欠收款	收款情况说明
大同市文瀛湖景观工程	11.30	9.64	2.14	2.87	4.63	0.01	2.87	0.03	9.64	4.98	-	9.64	4.67	4.67	-	该项目于2014年12月底结算完毕,前期存在结算延期情况,目前正在和甲方积极推进金融模式等多渠道收款。
株洲神农城项目	5.20	5.29	0.04	1.06	4.18	-	0.22	0.26	5.29	-	0.84	4.44	4.44	4.44	-	该项目符合合同收款条件。
浑南南北轴项目	5.11	4.67	2.54	0.42	1.71	0.33	0.33	0.86	5.00	2.01	0.42	4.58	2.57	2.57	-	该项目符合合同收款条件。
扬州世园会一期	7.99	5.53	3.07	-	2.45	-	-	0.95	5.53	2.12	-	5.53	3.41	3.41	-	该项目符合合同收款条件。
大同行政中心	2.50	2.32	1.34	0.72	0.26	0.23	0.35	0.47	2.55	1.22	0.60	1.95	1.23	0.73	0.50	该项目存在部分欠收款,正在甲方积极收款
沈阳浑南新城4条道路项目	2.36	2.01	0.85	0.80	0.36	0.29	1.09	0.20	2.30	1.73	-	2.30	1.15	0.56	0.58	该项目存在部分欠收款,正在甲方积极收款
滨州黄五、黄十二路	1.89	1.73	0.80	0.13	0.80	-	-	0.14	1.73	0.67	0.13	1.60	0.94	0.94	-	该项目符合合同收款条件。
霸王河景观工程	2.00	1.44	-	0.74	0.70	-	0.12	0.12	1.44	-	0.62	0.82	1.44	0.82	0.62	该项目存在结算和收款滞后现象
临汾尧都公园	1.08	1.32	0.65	0.12	0.55	-	-	0.06	1.32	0.59	0.12	1.20	0.72	0.61	0.11	该项目基本符合合同收款条件。
唐河公园一期景观工程	0.89	1.24	0.80	-	0.45	-	-	0.18	1.24	0.62	-	1.24	0.62	0.62	-	该项目符合合同收款条件。
山东滨州（园林）	0.90	1.09	0.22	0.39	0.48	-	0.22	0.10	1.09	0.34	0.17	0.92	0.73	0.58	0.15	该项目基本符合合同收款条件。
昆明皇耀项目	1.00	0.95	0.34	-	0.61	-	-	0.23	0.95	0.11	-	0.95	0.90	0.84	0.06	该项目基本符合合同收款条件。
临涯大道	0.94	1.07	0.56	-	0.51	-	-	-	1.07	0.56	-	1.07	0.75	0.51	0.25	该项目基本符合合同收款条件。
沈阳浑南道路三期（63标）项目	1.14	0.90	0.33	0.35	0.21	0.02	0.37	-	0.92	0.71	-	0.92	0.37	0.21	0.16	该项目基本符合合同收款条件。
大同南城墙外侧工程	0.90	0.82	0.15	0.39	0.28	0.15	0.21	0.36	0.97	-	0.33	0.64	0.64	0.64	-	该项目符合合同收款条件。
沈阳康平环湖路景观工程	2.13	1.09	0.07	0.55	0.47	1.19	0.42	0.44	2.28	0.05	1.32	0.97	0.91	0.91	-	该项目符合合同收款条件。
太原市太行路道路绿化工程	1.95	1.15	-	0.59	0.56	1.15	0.30	0.30	2.29	-	1.43	0.86	0.86	0.86	-	该项目符合合同收款条件。
大同东城墙绿化带项目	0.80	0.78	-	0.43	0.35	-	-	-	0.78	-	0.43	0.35	0.39	0.35	0.04	该项目基本符合合同收款条件。
滨州南秦皇河项目（一期）	0.58	0.74	0.25	-	0.49	-	-	-	0.74	0.25	-	0.74	0.49	0.49	-	该项目符合合同收款条件。
合计	50.65	43.78	14.16	9.56	20.05	3.37	6.51	4.71	47.14	15.96	6.42	40.73	27.22	24.76	2.47	

2、保障类的项目收款进展情况

2012年上半年开工的保障项目有5个,截止2014年12月31日,收到进度款8.13亿元。

2012年下半年开工的保障项目有19个,截止2014年12月31日,收到进度款17.66亿元。

2013年上半年开工的保障项目有6个,截止2014年12月31日,收到进度款0.95亿元。

2013年下半年开工的保障项目共16个,截止2014年12月31日,收到进度款6.44亿元。

2014年上半年开工的保障项目共5个,截止2014年12月31日,收到进度款0.91亿元。

2014年下半年开工的保障项目共9个,截止2014年12月31日,收到进度款1.52亿元。

目前土地保障条款下项目回款基本正常,个别项目存在收款延期的情况,但目前还没有因为政府在付款节点无法付款,导致土地保障条款启动的情况发生;2014年以来,公司尝试通过金融模式保障工程款的及时回收,公司针对不同客户的实际情况,通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作,从融资结构、利息分担、资金监管等全方位进行设计和实践,取得了显著效果,全年实现金融模式回款约8亿元。

截止到2014年12月31日,公司保障类重点项目的工程进度及收款情况如下:

单位:亿元

城市	项目名称	合同额	期初 累计收入	期初 应收账款余额	期初 存货余额	期初 累计收款	2014年1-12月 本期收入	2014年1-12月 本期结算	2014年1-12月 本期收款	期末 累计收入	期末 应收账款余额	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计按合同应收	期末 累计收款	期末 合同欠收款	收款情况说明
滨州	滨州秦皇河二期	2.65	2.17	0.67	1.32	0.18	0.51	-	0.45	2.68	0.22	1.83	0.85	0.63	0.63	-	符合合同收款条件
	滨州秦皇河二期水秀工程	0.74	0.06	-	0.06	-	0.35	0.06	0.06	0.40	-	0.35	0.06	0.06	0.06	-	符合合同收款条件。
丹东	丹东东港大东沟项目及四角公园、高速路、东港口项目	6.09	4.07	0.41	1.28	2.39	0.83	0.59	1.00	4.90	-	1.52	3.39	3.39	3.39	-	符合合同收款条件。
贵安	贵州省贵安新区园林景观工程	1.53	0.58	-	0.58	-	0.82	0.98	0.81	1.40	0.19	0.40	0.98	0.81	0.81	-	符合合同收款条件。
海宁	海宁市两山一水城市景观工程	0.81	0.63	0.13	0.50	-	0.17	0.52	0.46	0.80	0.20	0.14	0.66	0.46	0.46	-	符合合同收款条件。
	海宁鹃湖公园一期景观工程	1.29	-	-	-	-	1.24	0.39	0.27	1.24	0.12	0.85	0.39	0.27	0.27	-	符合合同收款条件。
汉中	汉中丝绸大道景观工程	0.70	0.60	-	0.60	-	-0.13	0.26	0.13	0.46	0.13	0.21	0.26	0.13	0.13	-	基本符合合同收款条件。
	汉中寨屏路景观工程	0.82					0.43	0.12	0.02	0.43	0.10	0.30	0.12	0.06	0.02	0.04	
湖州	湖州吴兴区山溪生态湿地景观工程	1.52	0.77	-	0.77	-	0.35	0.55	0.55	1.12	-	0.57	0.55	0.55	0.55	-	符合合同收款条件。
	湖州吴兴西山溪二期景观工程	0.28	-	-	-	-	0.20	0.15	0.10	0.20	0.05	0.06	0.15	0.10	0.10	-	符合合同收款条件。
简阳	简阳鳌山公园	5.56	1.51	-	1.36	0.15	2.38	1.00	1.00	3.89	-	2.74	1.15	1.15	1.15	-	符合合同收款条件。
开封	开封黑岗口水库项目	5.66	1.73	-	1.15	0.58	3.36	2.14	2.14	5.09	-	2.37	2.72	2.72	2.72	-	符合合同收款条件。
连云港	连云港徐圩项目	1.24	1.32	0.44	0.33	0.54	0.07	-	0.25	1.38	0.19	0.40	0.98	0.80	0.80	-	符合合同收款条件
	连云港新城一标	3.01	1.11	-	1.06	0.05	0.04	0.45	0.23	1.16	0.22	0.66	0.50	0.30	0.28	0.02	基本符合合同收款条件
	连云港连云新城一期商务公园景观工程	0.72	0.32	-	0.32	-	0.22	0.02	0.02	0.54	-	0.52	0.02	0.02	0.02	-	符合合同收款条件
	连云港海滨大道中侧分带景观工程	0.15	0.08	-	0.08	-	0.07	0.17	0.08	0.15	0.09	-0.02	0.17	0.10	0.08	0.02	基本符合合同收款条件
临汾	临汾滏泪河项目	1.47	1.49	-	0.99	0.50	1.08	0.53	0.53	2.57	-	1.54	1.03	1.03	1.03	-	符合合同收款条件。
柳州	柳州市柳东大厦项目	0.50	0.45	-	0.10	0.35	0.08	-	-	0.53	-	0.18	0.35	0.36	0.35	0.01	基本符合合同收款条件。
南宁	南宁五象湖公园项目	5.22	4.88	-	2.38	2.50	0.36	1.67	1.67	5.24	-	1.07	4.17	4.17	4.17	-	符合合同收款条件。
南通	南通滨海文化广场	0.08	0.07	-	0.05	0.03	-0.01	0.04	-	0.06	0.04	-	0.06	0.03	0.03	-	符合合同收款条件。
宁德	宁德中央公园	5.30	0.17	-	0.17		0.00	-	-	0.17	-	0.17	-	-	-	-	未到收款节点。
邯郸	成都市邯郸清水河滨河景观工程	2.85	1.36	0.37	0.50	0.50	1.41	0.45	0.82	2.78	-	1.46	1.32	1.32	1.32	-	符合合同收款条件。
青岛	青岛世园会国际园项目	0.76	0.59	0.01	0.21	0.36	0.22	0.44	0.17	0.81	0.28	-	0.81	0.53	0.53	-	该项目于2014年12月底结算完毕,符合合同收款条件
	青岛世园会茶香园、农艺园项目	0.47	0.47	0.12	0.07	0.28	0.11	0.18	0.05	0.59	0.25	-	0.59	0.33	0.33	-	该项目于2014年12月底结算完毕,符合合同收款条件
泉州	泉州市泉港一期项目	0.64	0.07	-	0.07	-	-	0.05	0.05	0.07	-	0.03	0.05	0.05	0.05	-	符合合同收款条件。
沈阳	沈阳沈本旅游大道景观工程	-	0.86	-	0.56	0.30	0.11	-	-	0.97	-	0.67	0.30	0.30	0.30	-	符合合同收款条件。
	沈阳市三四环路	0.58	0.41	-	0.29	0.12	0.14	-	-	0.55	-	0.43	0.12	0.12	0.12	-	符合合同收款条件。
	沈阳佟沟河水系景观工程	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	符合合同收款条件。
	沈阳市浑河西岫谷景观工程	0.17	0.15	-	0.02	0.13	-	-	-	0.15	-	0.02	0.13	0.13	0.13	-	符合合同收款条件。
	沈阳金属新材料产业园	0.50	0.32	-	0.24	0.08	0.06	-	-	0.38	-	0.30	0.08	0.08	0.08	-	符合合同收款条件。
温州	温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目	0.90	1.25	-	0.25	1.00	-	-	-	1.25	-	0.25	1.00	1.00	1.00	-	符合合同收款条件。
温州	温州瓯海牛山公园工程	0.85	0.10	-	0.10	-	0.26	-	-	0.36	-	0.36	-	-	-	-	未到收款节点。
西安	西安沣河治理一期a标	0.16	0.11	0.05	0.01	0.05	0.03	0.04	-	0.14	0.09	-	0.14	0.07	0.05	0.02	基本符合合同收款条件。
襄阳	襄阳项目	11.87	2.17	-	1.67	0.50	2.43	2.84	2.84	4.61	-	1.27	3.34	3.34	3.34	-	符合合同收款条件。
	襄阳东津内环线项目	1.95	1.25	-	1.25	-	0.52	0.85	0.85	1.77	-	0.92	0.85	0.85	0.85	-	符合合同收款条件。
烟台	烟台市植物园	5.76	3.33	1.95	0.78	0.60	0.31	0.81	1.42	3.64	1.33	0.28	3.36	2.02	2.02	-	符合合同收款条件。
鹰潭	鹰潭市民公园景观工程	0.56	0.14	-	0.14	-	0.36	0.29	0.20	0.50	0.09	0.21	0.29	0.20	0.20	-	符合合同收款条件。
营口	营口36条道路项目及奥体中心	8.14	7.45	4.20	0.94	2.30	0.31	1.25	0.50	7.76	4.96	-	7.76	5.65	2.80	2.85	甲方付款滞后,目前正在与甲方洽谈金融模式收款,以保证剩余款项回收
张家口	张家口新区中央景观大道工程	2.61	1.88	-	1.83	0.05	0.30	0.57	0.57	2.19	-	1.57	0.62	0.62	0.62	-	符合合同收款条件。
南昌	南昌乌沙河沿河景观工程	6.91	-	-	-	-	1.28	0.50	0.50	1.28	-	0.78	0.50	0.50	0.50	-	符合合同收款条件。
长沙	长沙挺马湖项目	2.20	0.71	0.27	0.44	-	1.05	0.29	0.55	1.77	-	1.21	0.55	0.55	0.55	-	符合合同收款条件。
唐山	唐山湾滨海大道绿化工程	4.05					2.30	0.81	0.81	2.30	-	1.48	0.81	0.81	0.81	-	符合合同收款条件。
	唐山湾乐北路绿化景观工程	1.14					0.62	0.15	0.15	0.62	-	0.47	0.15	0.15	0.15	-	符合合同收款条件。
	唐山湾滨海景观道工程	1.17					0.83	0.43	0.43	0.83	-	0.40	0.43	0.43	0.43	-	符合合同收款条件。
兰州	兰州新区湖滨区绿化项目	2.80	1.95		1.09	0.86	0.15	0.29	0.29	2.10		0.95	1.15	1.15	1.15		符合合同收款条件。
	兰州经十三路工程	1.50	1.10		1.10		0.13	0.71	0.71	1.22		0.51	0.71	0.71	0.71		该项目在准备验收,尚有部分产值在甲方审批中,符合合同收款条件。
	兰州市民广场工程	0.80	0.36			0.36				0.36			0.36	0.36	0.36		已结算
	兰州新区经十路工程	0.20	0.16		0.16		0.03	0.05	0.05	0.19		0.14	0.05	0.05	0.05		该项目在准备验收,尚有部分产值在甲方审批中,符合合同收款条件
合计		104.87	48.24	8.62	24.86	14.76	25.38	20.63	20.73	73.61	8.55	29.57	44.02	38.46	35.49	2.96	-

注:因个别项目实际收款大于合同应收款,合计数中累计收款+合同欠收款大于累计按合同应收。

三、应收账款坏账准备计提情况

公司应收账款坏账准备计提方法:对于期末单项余额大于2000万以上的应收账款,单独进行减值测试,如发生减值的,根据未来现金流入的现值低于账面余额的金额,计提减值准备;对于期末单项余额2000万以上经测试未减值以及2000万以下的应收账款,按照账龄计提减值准备,计提的比例1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上的比例分别为5%、10%、10%、30%、50%、100%。

公司对各账龄段坏账准备计提比例是根据公司的业务特点制定的,公司收款模式为5-3-2(即过程中收已完成工程量的50%,最终结算收30%,结算1年或2年后收20%)或6-2-2(同上),公司根据工程的过程认量和最终结算来确认应收账款,例如,工程施工过程中工程认量1000万,公司确认应收账款1000万,根据合同约定收款500万,应收账款余额500万,根据合同约定,这部分款项需待最终结算或质保期后收款。由于公司项目周期一般在1年左右,工程最终结算周期为半年至1年,因此应收账款账龄大部分在3年以内。综上所述,我们认为3年以内的应收账款符合公司业务的一般特点,计提的比例为5%和10%。

截止目前还没有发生大额应收账款实际无法收回的情况,公司应收账款全部根据账龄计提。2011年、2012年、2013年、2014年3年以内应收账款占比分别为96%和96%、94%和88%。根据公司未审计数据,2014年12月31日,累计计提的应收账款坏账准备是4.69亿元。

四、工程结算进展情况

从结算来看,由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入,结算体系较为复杂,结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要3至6个月,而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程,整个结算周期半年到一年时间。公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况。

2014年1至12月,完成结算343,776万元,其中2012年底前完工项目结算53,815万元,2013年完工项目结算40,516万元,2014年1至12月完工项目结算48,300万元,2014年在施项目完成进度结算201,145万元。

截止2014年12月31日,公司工程存货(已完工未结算)余额525,694万元,其中2012年底前完工项目工程存货(已完工未结算)余额52,265万元,2013年完工项目工程存货(已完工未结算)余额42,642万元,2014年完工项目工程存货(已完工未结算)余额27,289万元,2014年在施项目工程存货(已完工未结算)余额403,498万元。基本上符合合同约定的结算时间。

1、2012年底前完工重点项目结算情况

单位:亿元

城市	项目	期初 累计收入	期初 存货余额	本期(2014年1-12月) 本期收入	本期 本期结算	期末 累计收入	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计收款	期末 应收账款余额
北京	北京康乐公园项目	0.81	0.16	-	0.04	0.81	0.12	0.70	0.57	0.13
滨州	山东滨州(园林)	1.09	0.39	-	0.22	1.09	0.17	0.92	0.58	0.34
	滨州黄五、黄十二路	1.73	0.13	-	-	1.73	0.13	1.60	0.94	0.67
	滨州小广场工程	0.21	0.21	-	-	0.21	0.21	-	-	-
大同	大同南环东延附属绿化工程	0.42	0.18	0.20	0.13	0.62	0.25	0.37	0.24	0.13
	大同东城墙绿化带项目	0.78	0.43	-	-	0.78	0.43	0.35	0.35	-
	大同市文瀛湖景观工程	9.64	2.87	0.01	2.87	9.64	-	9.64	4.67	4.98
鄂尔多斯	鄂尔多斯罕台公园	0.29	0.16	-	-	0.29	0.16	0.13	0.09	0.04
济宁	济宁湿地公园	0.85	0.40	-	0.11	0.85	0.29	0.56	0.56	-
	济宁森林公园	0.40	0.40	-0.00	0.40	0.40	-	0.40	0.26	0.14
晋中	潇河公园一期景观工程	1.24	-	-	-	1.24	-	1.24	0.62	0.62
沈阳	浑南南北轴项目三标段	1.35	0.40	-	-	1.35	0.40	0.94	0.46	0.49
唐山	唐山环城水系工程	0.97	0.43			0.97	0.43	0.54	0.37	0.17
	唐山曹妃甸花海景观工程	0.46	0.16			0.46	0.16	0.30	0.12	0.17
	曹妃甸滨海大道工程	0.35	0.35	0.01	0.02	0.36	0.35	0.02	0.02	-
乌兰察布	霸王河景观工程	1.44	0.74	-	0.12	1.44	0.62	0.82	0.82	-
长春	长春雾开河项目	0.30	0.15	0.03	0.18	0.33	-	0.33	0.15	0.18
株洲	株洲神农城项目	5.29	1.06	-	0.22	5.29	0.84	4.44	4.44	-
淄博	淄博市植物园绿化提升改造工程	0.71	0.18	-	-	0.71	0.18	0.53	0.39	0.14
合计		28.33	8.80	0.25	4.31	28.58	4.74	23.85	15.65	8.19

2、2013年完工重点项目结算情况

单位:亿元

城市	项目	期初 累计收入	期初 存货余额	本期(2014年1-12月) 本期收入	本期 本期结算	期末 累计收入	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计收款	期末 应收账款余额
滨州	明珠广场工程	0.63	0.39	0.09	0.48	0.72	-	0.72	0.24	0.48
大同	大同遗址公园	0.32	0.20	0.03	-	0.35	0.23	0.12	0.07	0.05
	大同御河西岸公园项目	0.27	0.16	-	-	0.27	0.16	0.11	0.09	0.02
	大同安置区S455绿化项目	0.24	0.11	-	-	0.24	0.11	0.13	0.07	0.06
丹东	丹东御山水一期会所项目	0.19	0.13	-	-	0.19	0.13	0.06	0.06	-
锦州	锦州世园会一期	5.53	-	-	-	5.53	-	5.53	3.41	2.12
兰州	兰州新区湖滨区绿化项目	1.95	1.09	0.15	0.29	2.10	0.95	1.15	1.15	
	兰州经十三路工程	1.10	1.10	0.13	0.71	1.22	0.51	0.71	0.71	
	兰州新区经十路工程	0.16	0.16	0.03	0.05	0.19	0.14	0.05	0.05	
临汾	临汾政府大院景观工程	0.45	0.17	0.03	0.20	0.48	-	0.48	0.33	0.15
	临汾尧都公园	1.32	0.12	-	-	1.32	0.12	1.20	0.61	0.59
青岛	胶南桂公山河改造工程	0.40	0.13	-	0.08	0.40	0.05	0.35	0.35	-
沈阳	沈阳浑南新城4条道路项目	2.01	0.80	0.29	1.09	2.30	-	2.30	0.56	1.73
	沈阳浑南道路三期 678标 项目	0.90	0.35	0.02	0.37	0.92	-	0.92	0.21	0.71
	沈阳苏家屯区雪莲街景观工程项目	0.32	0.17	0.03	-	0.36	0.21	0.15	0.15	-
	沈阳康平中央公园项目	0.83	0.37	0.02	0.39	0.85	-	0.85	0.71	0.14
	沈阳万润会馆园林景观绿化工程项目	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	-	0.10	0.02	0.08
	沈阳市三四环路	0.41	0.29	0.14	-	0.55	0.43	0.12	0.12	-
	沈阳金属新材料产业园	0.32	0.24	0.06	-	0.38	0.30	0.08	0.08	-
腾冲	腾冲玛御谷项目	0.23	0.11	-	-	0.23	0.11	0.13	0.13	-
温州	温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目	1.25	0.25	-	-	1.25	0.25	1.00	1.00	-
武汉	武汉马影河景观工程	0.45	0.16	-	-	0.45	0.16	0.29	0.29	-
合计		19.39	6.61	1.02	3.77	20.40	3.85	16.55	10.42	6.13

3、2014年完工重点项目结算情况

单位:亿元

城市	项目	期初 累计收入	期初 存货余额	本期(2014年1-12月) 本期收入	本期 本期结算	期末 累计收入	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计收款	期末 应收账款余额
沈阳	沈阳临空旅游区沈本产业大道	0.53	0.31	-0.01	0.31	0.52	-	0.52	0.22	0.31
	沈阳浑南农业示范园	0.38	0.17	0.09	-	0.47	0.25	0.21	0.10	0.11
连云港	连云港徐圩项目	1.32	0.33	0.07	-	1.38	0.40	0.98	0.80	0.19
南宁	南宁五象湖公园项目	4.88	2.38	0.36	1.67	5.24	1.07	4.17	4.17	-
营口	营口36条道路项目	7.06	0.94	0.31	1.25	7.37	-	7.37	2.80	4.57
青岛	青岛世园会国际园项目	0.59	0.21	0.22	0.44	0.81	-	0.81	0.53	0.28
太原	太原市并州路道路绿化工程	0.19	0.12	0.01	0.01	0.20	0.12	0.08	0.08	-
丹东	东港四角公园、高速路、东港口项目	0.55	0.46	-	0.24	0.55	0.22	0.33	0.33	-
合计		15.49	4.93	1.05	3.92	16.54	2.06	14.48	9.02	5.46

4、2014年在施重点项目结算情况

单位:亿元

城市	项目	期初 累计收入	期初 存货余额	本期(2014年1-12月) 本期收入	本期 本期结算	期末 累计收入	期末 存货余额	期末 累计结算	期末 累计收款	期末 应收账款余额
滨州	滨州南秦皇河项目	2.91	1.32	0.51	-	3.42	1.83	1.59	1.12	0.47
大同	大同南城墙外侧工程	0.82	0.39	0.15	0.21	0.97	0.33	0.64	0.64	-
	大同行政中心	2.32	0.72	0.23	0.35	2.55	0.60	1.95	0.73	1.22
丹东	丹东东港大东沟项目	3.52	0.82	0.83	0.35	4.35	1.30	3.06	3.06	-
贵阳	贵州省贵安新区园林景观工程	0.58	0.58	0.82	0.98	1.40	0.42	0.98	0.81	0.19
海宁	海宁市两山一水城市景观工程	0.63	0.50	0.17	0.52	0.80	0.14	0.66	0.46	0.20
	海宁鹃湖公园一期景观工程	-	-	1.24	0.39	1.24	0.85	0.39	0.27	0.12
汉中	汉中丝绸大道景观工程	0.60	0.60	-0.13	0.26	0.46	0.21	0.26	0.13	0.13
	汉中寨屏路景观工程	-	-	0.43	0.12	0.43	0.30	0.12	0.02	0.10
湖州	湖州吴兴区山溪生态湿地景观工程	0.77	0.77	0.35	0.55	1.12	0.57	0.55	0.55	-
	湖州吴兴西山溪二期景观工程	-	-	0.20	0.15	0.20	0.06	0.15	0.10	0.05
简阳	简阳鳌山公园	1.51	1.36	2.38	1.00	3.89	2.74	1.15	1.15	-
开封	开封黑岗口水库项目	1.73	1.15	3.36	2.14	5.09	2.37	2.72	2.72	-
连云港	连云港新城一标	1.11	1.06	0.04	0.45	1.16	0.66	0.50	0.28	0.22
	连云港连云新城一期商务公园景观工程	0.32	0.32	0.22	0.02	0.54	0.52	0.02	0.02	-
临汾	临汾滏泪河项目	1.49	0.99	1.08	0.53	2.57	1.54	1.03	1.03	-
宁德	宁德中央公园	0.17	0.17	0.00	-	0.17	0.17	-	-	-
太原	太原市太行路道路绿化工程	1.15	0.59	1.15	0.30	2.29	1.43	0.86	0.86	-
襄阳	襄阳南渠项目	0.14	0.10	0.07	0.12	0.21	0.05	0.16	0.16	-
	襄阳习家池项目	0.73	0.44	0.35	0.73	1.09	0.06	1.02	1.02	-
	襄阳月亮湾项目	0.74	0.60	1.51