

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-015  
**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
关于调整募投项目投资金额、内部投资  
结构及部分募投项目延期  
暨新增募投项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“一汽富维”)于2025年3月6日召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司长春汽车轻量化产品项目实施的议案》、《关于公司募投项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目。

上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1469号)文核准，并经上海证券交易所同意，一汽富维由主承销商华泰证券通过在2022年8月8日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件有限公司发行人民币普通股(A股)159,460,074股，发行价格为每股人民币10.68元。截至2025年3月9日，公司募集资金总额为623,111,604.20元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第110C000471号《验资报告》验证。

二、本次调整前后募投项目基本情况

截至2025年2月28日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2025年2月28日累计使用募集资金金额	
				单位:万元	单位:万元
1	创新研发中心项目	26,569.00	22,713.51	8,814.42	
2	长春汽车智能化产品及定制项目	48,588.03	39,597.65	8,386.33	
	合计	75,157.03	62,311.16	17,200.75	

本次调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目后，公司募集资金投资项目拟使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至2025年2月28日累计使用募集资金金额	
				单位:万元	单位:万元
1	创新研发中心项目	24,167.10	20,311.61		
2	长春汽车智能化产品及定制项目	39,425.23	32,565.31		
	长春汽车轻量化产品项目	9,869.97	9,434.24		
	合计	73,462.30	62,311.16		

三、本次拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况

(一) 调整募投项目投资金额、内部投资结构的原因及说明

公司“创新研发中心项目”包括创新研发中心综合楼、试验试制车间两个建设项目建设。为更好实现一汽富维在智能座舱能力建设，支撑公司业务转型升级，基于创新研发能力建提升与对智能座舱及自动驾驶研究，对内投资明细进行适当调整，将项目原21项内容合，并调整为8项，调整后规划的研究方向不变。项目“创新研发中心项目”投资总额及内部投资结构相应调整。

公司“长春汽车智能化产品及定制项目”包括传感器车间、整车定制中心两个建设项目建设。受下游行业变化影响及公司整体战略调整，公司拟暂缓建设整车定制中心，由公司专业分子公司适时启动建设。为提高募集资金使用效率，公司拟暂缓使用募集资金投资整车定制中心项目。公司“长春汽车智能化产品及定制项目”更改为“长春汽车智能化产品项目”，投资总额及内部投资结构相应调整。

(二) 调整项目投资金额、内部投资结构调整情况

1、创新研发中心项目  
 (1)项目投资资金估算表  
 公司针对创新研发中心项目投资金额、内部投资结构进行调整优化，具体调整情况如下：

单位:万元

序号	项目	投资金额		
		调整前	调整后	增减金额
1	建设投资	24,232.94	21,813.04	-2,401.9
1.1	建筑工程费	8,811.80	10,947.93	2,136.13
1.2	设备购置费	14,150.00	9,102.10	-5,051.90
1.3	工程建设其他费用	1,267.14	1,781.00	513.87
2	预备费	2,336.06	2,336.06	-
	总投资	26,569.00	24,167.10	-2,401.90

创新研发中心项目总投资额及拟使用募集资金均调减2,401.90万元，调减的募集资金将用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程投资总额由8,811.80万元调整为10,947.93万元，增加2,136.13万元；设备购置费投资总额由14,154.00万元调整为9,102.10万元，减少5,051.90万元；工程建设其他费用由1,267.14万元调整为1,781.00万元，增加513.87万元；预备费保持不变。

(2)项目经济效益情况

研发中心建设不会直接产生经济效益，但项目实施后将提升公司的研发和技术水平，其间接经济效益将在公司利润中体现。

2、长春汽车智能化产品项目

(1)项目投资资金估算表

公司针对长春汽车智能化产品项目(原“长春汽车智能化产品及定制项目”)投资金额、内部投资结构进行调整优化，具体调整情况如下：

单位:万元

序号	项目	投资金额		
		调整前	调整后	增减金额
1	建设投资	41,173.91	34,141.58	-7,032.33
1.1	建筑工程费	8,968.62	8,322.17	-646.24
1.2	设备购置费	30,339.68	24,409.43	-5,930.50
1.3	工程建设其他费用	1,865.82	1,409.98	-455.84
2	预备费	3,480.92	1,024.25	-2,456.67
3	铺底流动资金	3,933.20	4,259.41	326.21
	总投资	48,588.03	39,425.23	-9,162.79

长春汽车智能化产品项目投资总额及拟使用募集资金均调减9,162.79万元，7,032.33万元，调减的募集资金将用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程投资总额由8,968.41万元调整为8,322.17万元，减少646.24万元；设备购置费总额由30,339.68万元调整为24,409.43万元，减少5,930.50万元；工程建设其他费用由1,865.82万元调整为1,409.98万元，减少455.84万元；预备费由3,480.92万元调整为1,024.25万元，减少2,456.67万元；铺底流动资金由3,933.20万元调整为4,259.41万元，增加326.21万元。

(3)项目经济效益情况

本项目建成后，达产年可实现销售收入6,689万元，税后内部收益率为4.72%，静态投资回收期(税后，含建设期)为8.91年。

(4)募集资金投资项目拟调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的议案

结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

具体如下：

项目名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
长春汽车智能化产品项目	2026年3月	2028年3月

四、本次新增募投项目的情况

公司本次使用暂时闲置募集资金拟用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次新增投资项目拟使用募集资金9,162.79万元，7,032.33万元，调减的募集资金将用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程投资总额由8,968.41万元调整为8,322.17万元，减少646.24万元；设备购置费总额由30,339.68万元调整为24,409.43万元，减少5,930.50万元；工程建设其他费用由1,865.82万元调整为1,409.98万元，减少455.84万元；预备费由3,480.92万元调整为1,024.25万元，减少2,456.67万元；铺底流动资金由3,933.20万元调整为4,259.41万元，增加326.21万元。

(5)项目经济效益情况

本项目建成后，达产年可实现销售收入76,358.00万元，税后内部收益率为13.99%，静态投资回收期(税后，含建设期)为9.68年。

(6)部分募投项目延期情况

结合目前行业发展趋势、监管要求的变化，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司决定对“长春汽车智能化产品项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

具体如下：

项目名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
长春汽车智能化产品项目	2026年3月	2028年3月

四、本次新增募投项目的情况

公司本次使用暂时闲置募集资金拟用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次新增投资项目拟使用募集资金9,162.79万元，7,032.33万元，调减的募集资金将用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程投资总额由8,968.41万元调整为8,322.17万元，减少646.24万元；设备购置费总额由30,339.68万元调整为24,409.43万元，减少5,930.50万元；工程建设其他费用由1,865.82万元调整为1,409.98万元，减少455.84万元；预备费由3,480.92万元调整为1,024.25万元，减少2,456.67万元；铺底流动资金由3,933.20万元调整为4,259.41万元，增加326.21万元。

(7)项目经济效益情况

本项目建成后，达产年可实现销售收入76,358.00万元，税后内部收益率为13.99%，静态投资回收期(税后，含建设期)为9.68年。

(8)部分募投项目延期情况

结合目前行业发展趋势、监管要求的变化，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司决定对“长春汽车智能化产品项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

具体如下：

项目名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
长春汽车智能化产品项目	2026年3月	2028年3月

四、本次新增募投项目的情况

公司本次使用暂时闲置募集资金拟用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次新增投资项目拟使用募集资金9,162.79万元，7,032.33万元，调减的募集资金将用于新增投资项目“长春汽车轻量化产品项目”。本次调整后，本项目建筑工程投资总额由8,968.41万元调整为8,322.17万元，减少646.24万元；设备购置费总额由30,339.68万元调整为24,409.43万元，减少5,930.50万元；工程建设其他费用由1,865.82万元调整为1,409.98万元，减少455.84万元；预备费由3,480.92万元调整为1,024.25万元，减少2,456.67万元；铺底流动资金由3,933.20万元调整为4,259.41万元，增加326.21万元。

(9)项目经济效益情况

本项目建成后，达产年可实现销售收入76,358.00万元，税后内部收益率为13.99%，静态投资回收期(税后，含建设期)为9.68年。